

Governo do Estado da Bahia
 Secretaria de Educação - SEC
 Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física – COINF
 Coordenação de Fiscalização da Rede Física – COF
 Coordenação de Rede Física I – CRF I

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MESES					
				M01	M02	M03	M04	M05	M06
1	COLÉGIO ESTADUAL LUIS TARQUÍNIO - CONCLUSÃO DE COBERTURA DE QUADRA								
1.1	ADMINISTRAÇÃO/ SERVIÇOS INICIAIS	138.790,51	20,51	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				55.516,20	27.758,10	13.879,05	13.879,05	13.879,05	13.879,05
1.2	INFRAESTRUTURA/ ESTRUTURA METÁLICA/ COBERTURA	287.235,90	42,45	10,00%	30,00%	30,00%	15,00%	10,00%	5,00%
				28.723,59	86.170,77	86.170,77	43.085,39	28.723,59	14.361,80
1.3	PAREDES E PAINÉIS/ ALAMBRADOS/ PAVIMENTAÇÃO/ ARQUIBANCADA	149.960,13	22,16	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	5,00%	5,00%
				14.996,01	44.988,04	44.988,04	29.992,03	7.498,01	7.498,01
1.4	PINTURA/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ILUMINAÇÃO/ SPDA	75.641,83	11,18	10,00%	40,00%			10,00%	40,00%
				7.564,18	30.256,73	-	-	7.564,18	30.256,73
1.5	DIVERSOS/ EQUIPAMENTOS	24.958,72	3,69			10,00%	15,00%	60,00%	15,00%
				-	-	2.495,87	3.743,81	14.975,23	3.743,81
TOTAL OBRA		R\$ 676.587,09	100%						
PERCENTUAIS			Simples	15,79%	27,96%	21,81%	13,41%	10,74%	10,31%
			Acumul	15,79%	43,75%	65,55%	78,96%	89,69%	100,00%
VALORES			Simples	106.799,99	189.173,64	147.533,73	90.700,27	72.640,06	69.739,39
			Acumul	106.799,99	295.973,63	443.507,37	534.207,64	606.847,70	676.587,09